



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2016  
 PRIMER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/01/ 2016 al 31/03/2016

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 206 NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO  
 Fuente de Financiamiento: CONTINVER  
 Presupuesto Autorizado: 2,000,000.00

Hoja: 1 de 1  
 Fecha de Aprobación: 18/04/2016

| Programa Subprograma Tipo         |  |                    |                                      | Avances Físico-Financieros |               |         |      |               |         | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) |                          |                      |                          |                       |                         |                         |       | Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada) |                          |                      |                          |                       |                         |                         |       | Metas            |           | Observaciones |      |                 |                   |  |
|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|---------|------|---------------|---------|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------|------------------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|--|
| No. Obra                          | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra   | Clave de Localidad | Localidad                            | %                          | Fechas reales |         | %    | Fechas reales |         | Costo Total                                | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Productos Financieros | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Costo Total  | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Productos Financieros | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Unidad de Medida | Aprobadas |               |      |                 |                   |  |
|                                   |  |                    |                                      |                            | Inicio        | Término |      | Inicio        | Término |  |                          |                      |                          |                       |                         |                         |       |  |                          |                      |                          |                       |                         |                         |       |                  |           |               |      |                 |                   |  |
| UM<br>01<br>c<br>2016 30 206 0042 | REHABILITACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO FRANCISCO R. GOMEZ UBICADO EN LA COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ | 30206000<br>1      | NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO | 0.00                       |               |         | 0.00 |               |         | 2,000,000.00                               | 2,000,000.00             | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00   | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | 0.00          | 0.00 | OBRA<br>PERSONA | 1.00<br>15,000.00 |  |

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

2,000,000.00 2,000,000.00 0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO  
 2014-2017  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Ver  
 2014-2017  
 TESORERÍA

CONTRALOR MUNICIPAL

Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Ver  
 2014-2017  
 CONTRALORÍA

TRI/2016/NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2016  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/04/ 2016 al 30/06/2016

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 206 NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO  
 Fuente de Financiamiento: CONTINVER  
 Presupuesto Autorizado: 2,000,000.00

| Programa Subprograma Tipo |  |                    |                                      | Avances Físico-Financieros |                      |                       |            |                      |                       | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) |                          |                      |                          |                       |                         |                         |       | Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada) |                          |                      |                          |                       |                         |                         | Metas |                  | Observaciones |           |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|----------------------|-----------------------|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------|------------------|---------------|-----------|
| No. Obra                  | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra   | Clave de Localidad | Localidad                            | Físico                     |                      |                       | Financiero |                      |                       | Costo Total                                | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Productos Financieros | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Costo Total  | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Productos Financieros | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Unidad de Medida |               | Aprobadas |
|                           |  |                    |                                      | %                          | Fechas reales Inicio | Fechas reales Término | %          | Fechas reales Inicio | Fechas reales Término |  |                          |                      |                          |                       |                         |                         |       |  |                          |                      |                          |                       |                         |                         |       |                  |               |           |
| UM<br>01<br>C             | REHABILITACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO FRANCISCO R. GOMEZ UBICADO EN LA COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ | 30206000<br>1      | NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO | 45.00                      | 08/06/2016           |                       | 50.00      | 10/06/2016           |                       | 2,000,000.00                               | 2,000,000.00             | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 1,000,000.00   | 1,000,000.00             | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | OBRA             | 1.00          |           |
| 2016                      | 30   | 206                | 0042                                 |                            |                      |                       |            |                      |                       | 2,000,000.00                               | 2,000,000.00             | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 1,000,000.00   | 1,000,000.00             | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | PERSONA          | 15,000.00     |           |

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**Brenda Esther Manzanilla Rico**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO  
 2014-2017  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

**Adolfo Rojas Zardos**  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Ver  
 2014-2017  
 TESORERÍA

**Ana Lilio Bartolo Lagunes**  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Ver  
 2014-2017  
 CONTRALORÍA

TRI/2016/NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO/43



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2016  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/07/ 2016 al 30/09/2016

FORMATO 03


Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 206 NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO  
 Fuente de Financiamiento: CONTINVER  
 Presupuesto Autorizado: 2,000,000.00

Hoja: 1 de 1  
 Fecha de Aprobación: 20/10/2016

| Programa<br>Subprograma<br>Tipo | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra   | Clave de Localidad | Localidad                            | Avances Físico-Financieros                           |               |         |       | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) |              |              |                          |                      |                          |                        |                         |                         |              | Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada) |                          |                      |                          |                        | Metas                   |                         | Observaciones |       |                  |           |  |
|---------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--|---------------|---------|-------|--|--------------|--------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------|------------------|-----------|--|
|                                 |  |                    |                                      | %  | Fechas reales |         | %     | Fechas reales                              |              | Costo Total  | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Producción Financieras | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros        | Costo Total  | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Producción Financieras | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales |               | Otros | Unidad de Medida | Aprobadas |  |
|                                 |  |                    |                                      |  | Inicio        | Término |       | Inicio                                     | Término      |              |                          |                      |                          |                        |                         |                         |              |  |                          |                      |                          |                        |                         |                         |               |       |                  |           |  |
| LM<br>01                        | REHABILITACION DEL CAMPO DEPORTIVO FRANCISCO R. GOMEZ UBICADO EN LA COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ | 30206000           | NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO | 45.00  | 08/06/2016    |         | 50.00 | 10/06/2016                                 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                   | 0.00                    | 0.00                    | 1,000,000.00 | 1,000,000.00   | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                   | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00  | PERSONA          | 15,000.00 |  |
| 2016                            | 30   | 206                | 0042                                 | TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO: |               |         |       |  |              |              |                          |                      |                          |                        |                         |                         |              |  |                          |                      |                          |                        |                         |                         |               |       |                  |           |  |
|                                 |  |                    |                                      |  |               |         |       |  | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                   | 0.00                    | 0.00                    | 1,000,000.00 | 1,000,000.00   | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                   | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          |       |                  |           |  |

*Brenda C. Antón Amilla Rico*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

*Pedro Morales ZACHISE*  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



*L.C.P. Ana Lilia Bartolo Lagunes*  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO  
 2014-2017  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERÍA  
 H. Ayuntamiento Constitucional  
 Cd. Nanchital de Lázaro  
 Cárdenas del Río, Ver.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Ver.  
 2014-2017  
 CONTRALORÍA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO  
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
CIERRE DE EJERCICIO 2016

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
Clave y Nombre del Municipio: 206 CÁRDENAS DEL RÍO  
Fuente de Financiamiento: CONTRIVER  
Presupuesto Autorizado: 1,000,000.00

Hoja: # de # 1 de 1  
Fecha de Aprobación: 23/07/2017

| Programa |       |  |                    | Avances Físico-Financieros |                      |            |                       | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) |                        |              |                          |                      |                          |                       |                         |                         |       |              | Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada) |                      |                          |                       |                         |                         |       |             |                          |                      |                          | Estructura Financiera (Saldo) |                         |                         |       |                  |           |            |           | Metas |  |  | Observaciones |
|----------|-------|--|--------------------|----------------------------|----------------------|------------|-----------------------|--|------------------------|--------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------|--------------|---|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|------------------|-----------|------------|-----------|-------|--|--|---------------|
| Tipo     |       | Subprograma  | Localidad          | Físico                     |                      | Financiero |                       | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) |                        |              |                          |                      |                          |                       |                         |                         |       |              | Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada) |                      |                          |                       |                         |                         |       |             |                          |                      |                          | Estructura Financiera (Saldo) |                         |                         |       |                  |           |            |           | Metas |  |  |               |
| No.      | Clave | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra   | Clave de Localidad | % Inicio                   | Fechas reales Inicio | % Termina  | Fechas reales Termina | Situación de la Obra                       | Modalidad de Operación | Costo Total  | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Productos Financieros | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otras | Costo Total  | Fuente de Financiamiento                              | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Productos Financieros | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otras | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Productos Financieros         | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otras | Unidad de Medida | Aprobadas | Alcanzadas |           |       |  |  |               |
| 01       |       | REHABILITACION DEL CAMPO DEPORTIVO FRANCISCO B. GONZALEZ URBANO EN LA COLONIA AUTOSTRADA CENOSQUEZ | 30306000           |                            | 05/06/2016           |            | 20/12/2016            |  |                        | 2,000,000.00 | 2,000,000.00             | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 1,999,945.48 | 1,999,945.48  | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 14.31                    | 14.31                | 0.00                     | 0.00                          | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | OBRA       | 1.00      | 1.00  |  |  |               |
| 2016     | 30    | 206  | 0042               |                            |                      |            |                       | TERMINADA                                  | CONTRATO               |              |                          |                      |                          |                       |                         |                         |       |              |   |                      |                          |                       |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                               |                         |                         |       |                  |           | PERSONA    | 15,000.00 |       |  |  |               |

TOTAL DE INVERSION DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO

2000000 2000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1999945.48 1999945.48 0 0 0 0 0 0 0 0 14.31 14.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brenda E. Manzanilla Rico  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello

L.C. Jesús Adolfo García Miranga  
TESORERO MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello

L.C.P. Ana Lilia...  
CONTRALOR MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO  
2016-2017  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA  
Ayuntamiento Constitucional  
Cd. Nanchital de Lázaro  
Cárdenas del Río, Ver.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Ver  
2016-2017  
CONTRALORIA