



**H. AYUNTAMIENTO DE CONSTITUCIONAL DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VERACRUZ**  
**INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**EJERCICIO FISCAL 2015**  
**(No.3) TRIMESTRE**  
**Periodo: Del 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE**



DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO  
A PLANES Y PROGRAMAS  
DE GOBIERNO

**RECIBIDO**

19 NOV. 2015

**EXTEMPORÁNEO**

La recepción de este documento no implica autorización legal al Jefe de Programa, ni valida o legitima cualquier tipo de revisión o modificación posterior a la fecha de aprobación. La recepción superior de los órdenes federal y estatal.

Fecha de Aprobación: 24/10/2015  
Recibido: L.C. Manuel Amador Ocampo Aguilar

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 206 NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO  
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUN-DF  
 Presupuesto Autorizado: 13,874,707.00

Programa	Subpro-grama	Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Metas		Observaciones																							
							%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento		Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas															
								Inicio	Término		Inicio	Término																																		
FA	01			AUDITORIA FINANCIERA Y TECNICA A LA OBRA PUBLICA 2015	302060001	NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RIO	60.00																					PAGO	1.00																	
2015	30	206	0050																																											
SE	01	a		BECAS	302060001	NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RIO	100.00																									PERSONA	1.00													
2015	30	206	0051																																											
FE	01	n		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANAL A CIELO ABIERTO EN LA COL. MANUEL RAMIREZ ROMERO COL. JARDIN SAN AGUSTIN HASTA LLEGAR A LA CARRETERA COATZACOALCOS	302060001	NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RIO	100.00																												ALUMNO	500.00										
2015	30	206	0052																																											
SE	02	a		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BANQUETAS Y PAVIMENTO ANDADOR 2 DE LA SUPERMANZANA 6 COLONIA GUADALUPE TEPEYAC II ETAPA	302060001	NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RIO	100.00																													PERSONA	2000.00									
2015	30	206	0054																																		METRO CUADRADO	655.60								
SE	02	a		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BANQUETAS Y PAVIMENTO ANDADOR 7 DE LA SUPERMANZANA 6 COLONIA GUADALUPE TEPEYAC II ETAPA	302060001	NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RIO	100.00																														PERSONA	300.00								
2015	30	206	0055																																			METRO CUADRADO	655.60							
SE	02	f		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BANQUETAS EN LA CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE LIBERTAD	302060001	NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RIO	0.00																															PERSONA	300.00							
2015	30	206	0056																																				METRO CUADRADO	2455.40						
SE	02	f		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SANTA ELENA ENTRE EL CORRALON Y EL CRUCERO LA NOPIA CONGREGACION CANCINERA	302060001	NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RIO	0.00																																PERSONA	250.00						
2015	30	206	0057																																					METRO CUADRADO	1145.63					
SE	02	f		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL BOULEVARD SAN PEDRO Y SAN PABLO DE LA COLONIA GUADALUPE TEPEYAC PRIMERA ETAPA	302060001	NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RIO	100.00																																	PERSONA	900.00					
2015	30	206	0058																																						METRO CUADRADO	1145.63				
UM	01	b		REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA JUVENTUD (SEGUNDA ETAPA)	302060001	NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RIO	100.00																																		PERSONA	900.00				
2015	30	206	0059																																									METRO CUADRADO	2455.40	

LIC. EN EDUC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ADOLFO MORALES ZARATE  
TESORERO MUNICIPAL

C.P. ANA LILIA BARTOLO LAGUNES  
CONTRALOR MUNICIPAL





H. AYUNTAMIENTO DE CONSTITUCIONAL DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VERACRUZ  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2015  
 (No.3) TRIMESTRE  
 Periodo: Del 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

FORMATO 03  
 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO  
 A PLANES Y PROGRAMAS  
 DE GOBIERNO  
**RECIBIDO**  
 19 NOV. 2015  
 Hoja: 2 de 2  
 Fecha de Aprobación: 24/10/2015

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 206 NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO  
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUN-DF  
 Presupuesto Autorizado: 13,874,707.00

Programa	Subprograma	Tipo	Clave	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Ejecutada)						Observaciones																	
							Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras														
							%	Fecha real	%	Fecha real																		Inicio	Término	Inicio	Término										
UM	02	c		CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA CADELARIA (SEGUNDA ETAPA) COLONIA LA CADELARIA	30206001	NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO	100.00	06/05/2015	22/07/2015	84.00	17/07/2015	687,952.36	687,952.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,173.67	579,173.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00				
SO	03	b		CONSTRUCCION DE MUROS Y TAPAS DE CANAL A CIELO ABIERTO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE CALEDONIA COLONIA MANUEL RAMPEZ ROMERO	30206001	NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO	100.00	06/07/2015	03/09/2015	40.00	21/09/2015	1,426,736.28	1,426,736.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,406.21	577,406.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	3.000.00			
FM	04	a		ADQUISICION DE VEHICULOS AUSTEROS NUEVOS	30206001	NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO	100.00	21/04/2015	21/04/2015	100.00	21/04/2015	924,025.01	924,025.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,025.01	924,025.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	4.00		
FE	01	h		LIMPIEZA DE CANAL A CIELO ABIERTO EN EL FRACCIONAMIENTO LA CADELARIA	30206001	NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO	100.00	15/06/2015	15/06/2015	100.00	17/06/2015	259,260.96	259,260.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,260.96	259,260.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	10.00		
BM	01	b		ADQUISICION DE MODULOS EDUCATIVOS	30206001	NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO	100.00	08/05/2015	27/05/2015	100.00	08/05/2015	450,437.29	450,437.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,437.00	450,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	0.00	
SO	03	b		CONSTRUCCION DE MUROS Y TAPAS DE CANAL A CIELO ABIERTO ENTRE CALLE JON ALLENDE Y CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	30206001	NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO	100.00	15/06/2015	25/07/2015	87.00	23/07/2015	145,692.08	145,692.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,172.03	126,172.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	19.00	
UM	01	d		REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL	30206001	NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO	0.00			0.00		365,151.63	365,151.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	3.000.00		
SE	01	a		REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE JARIFE Y 19 DE MARZO COLONIA CENTRO	30206001	NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO	0.00			0.00		771,368.59	771,368.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1.00		
UM	01	c		REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA NANCHITAL LAZARO CARDENAS COLONIA LAZARO CARDENAS	30206001	NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO	0.00			0.00		521,978.48	521,978.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2.000.00		
SE	01	a		REHABILITACION DE TERRAZA EN CALLE SAN FERNANDO ENTRE CALLE SAN JAVIER Y CALLE SANTA BARBARA COLONIA GUADALUPE TEPEYAC	30206001	NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO	0.00			0.00		375,513.88	375,513.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1.00		

LIC. EN EDUC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ADOLFO MORALES ZARATE  
 TESORERO MUNICIPAL

C.P. ANA LILIA BARTELO LAGUNES  
 CONTRALOR MUNICIPAL





H. AYUNTAMIENTO DE CONSTITUCIONAL DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VERACRUZ  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2015  
 (No.3) TRIMESTRE  
 Periodo: Del 01 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 206 NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 7,394,005.00

**ORRIS** DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO  
**RECIBIDO** FORMATO 03  
 19 NOV. 2015  
**EXTEMPORÁNEO**  
 La recepción de este documento no implica autorización legal alguna, ni válida o legítima cualquier tipo de revisión y, por tanto, no debe fiscalización superior de los órganos federales y estatales.  
 Fecha de Aprobación: 24/10/2015  
 Recibido L.C. María del Carmen Ocampo Aguilar  
 Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)

Progra ma	Subpro grama	Tipo (12)	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Metas		Observaciones													
							Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia- rios	Produc- tos Finan- cieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia- rios		Produc- tos Finan- cieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas							
							%	Fecha real Inicio Término	%	Fecha real Inicio Término																				Inicio	Término	Inicio	Término			
SE	02	a	2015 30 206 0001	QUARNICIONES BANQUETAS Y PAVIMENTACION CALLE SAUCE ENTRE CALLE NANCHE Y CALLE ENCHO COLOA SAN FEGINO	302060001	NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO	62.00	17/09/2015	62.00	19/09/2015	1,023,556.02	1,012,312.02	0.00	11,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,387.48	631,387.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	732.50			
SD	01	c	2015 30 206 0004	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO ENTRE CALLE REVOLUCION CALLE JON TEPC	302060001	NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO	100.00	05/04/2015	05/05/2015	89.00	25/05/2015	191,328.06	191,328.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,480.68	170,480.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	80.00		
SD	01	b	2015 30 206 0005	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS	302060001	NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO	100.00	15/06/2015	13/09/2015	64.00	13/07/2015	1,178,704.56	1,178,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,231.89	758,231.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	650.00		
SD	01	b	2015 30 206 0006	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GARDENA COLONIA JARDIN	302060001	NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO	100.00	05/05/2015	04/06/2015	100.00	12/06/2015	238,742.54	238,742.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,742.54	238,742.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	70.00		
SD	01	b	2015 30 206 0007	REHABILITACION DE LA RED DRENAJE SANITARIO EN EL CALLE JON NANCHE CONGREGACION CANGREJERA	302060001	NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO	100.00	06/04/2015	05/05/2015	100.00	30/04/2015	195,290.48	195,290.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,290.48	195,290.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	60.00		
SD	01	b	2015 30 206 0008	REHABILITACION DE LA RED DRENAJE SANITARIO CALLE ZACATECAS ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE SONORA COLONIA SAN AGUSTIN	302060001	NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO	100.00	05/04/2015	05/05/2015	100.00	15/05/2015	245,936.46	245,936.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,936.46	245,936.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	45.00		
SD	01	e	2015 30 206 0009	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE PROLONGACION DE EMILIANO ZAPATA Y CERRADA DE EMILIANO ZAPATA COLONIA MANUEL RAMIREZ ROMERO	302060001	NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO	100.00	15/05/2015	13/06/2015	100.00	29/06/2015	199,972.33	183,972.33	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,972.33	183,972.33	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	80.00	
SD	01	c	2015 30 206 0012	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL CONGREGACION CANGREJERA	302060001	NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO	100.00	22/06/2015	05/09/2015	100.00	07/07/2015	560,331.58	560,331.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,331.58	560,331.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	80.00		
SD	01	b	2015 30 206 0013	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO ENTRE LIBERTAD Y JUAN ESCUTIA	302060001	NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO	0.00		0.00			385,199.24	385,199.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	120.00			

LIC. EN EDUC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO  
 PRESIDENTA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

LIC. OSVALDO CASTRO MORALES  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. ADOLFO MORALES ZARATE  
 TESORERO MUNICIPAL

C.P. ANA LILIA BARTOLO LAGUNES  
 CONTRALOR MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Ver  
 2014-2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Ver





Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 206 CÁRDENAS DEL RÍO  
 Fuente de Financiamiento: INGRESOS PROPIOS  
 Presupuesto Autorizado: 4,801,001.60

**RECIBIDO**  
 19 NOV. 2015  
 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO  
 Hoja 1 de 1  
 Fecha de Aprobación: 24/OCT/2015

Progra	Subpr	Tipo	Avances Físico-Financieros								Estructura Financiera (versión Aprobada)										Metas		Observaciones							
			Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Reservas	Aplicación de recursos	Compras	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas									
			%	Fechas reales	%	Fechas reales																Inicio		Término	Inicio	Término				
SE	01	a	RENOVACION CONCRETO ASFALTO CALLE FERRONIA ENTRE JOSE LOPEZ PORTILLO Y LAZARO CÁRDENAS	100.00	25/06/2015	29/07/2015	68.00	14/06/2015	2,131,298.09	2,131,298.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,500.23	1,427,500.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	7,692.86			
2015	30	206	0101																								PERSONA	5,000.00		
SE	01	a	PERFECTACIÓN DE PAVIMENTO Y BACHEO CON CONCRETO ASFALTO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	0.00			0.00		848,314.15	848,314.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	15,662.67		
2015	30	206	0102																									PERSONA	27,000.00	
UM	02	c	CONSTRUCCIÓN DE GRACIAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA NANCHITAL AVENIDA SAN JAVIER COLONIA GUADALUPE TEREVAC PRIMERA ETAPA	0.00			0.00		303,399.61	303,399.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	GERA	1.00		
2015	30	206	0103																									PERSONA	17,000.00	
UM	02	c	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN EL BOULEVARD SANTO ANTONIO DE ATCOCHA DE LA COLONIA SAN MIGUEL ARCAVCEL PRIMERA ETAPA	0.00			0.00		258,556.79	258,556.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	GERA	1.00		
2015	30	206	0104																									PERSONA	10,000.00	
UM	02	i	CONSTRUCCIÓN DE LOCALES COMERCIALES EN EL MERCADO ANTONIO J. BERMUDEZ	0.00			0.00		1,239,432.86	1,239,432.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	GERA	1.00		
2015	30	206	0105																									PERSONA	20,000.00	

**EXTEMPORÁNEO**  
 La recepción de este documento no implica autorización legal alguna ni valida o legitima cualquier tipo de retención y por tanto no recibe el carácter de acto administrativo.  
 Los recursos de esta naturaleza se rigen por el artículo 144 de la Ley del Procedimiento Administrativo Federal.  
 Lic. María del Carmen Ocampo Aguilar

LIC. ENEDYA BRENDA ESTHER MANZANILLA PINEDA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO  
 2014-2017  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. ADOLFO MORALES ZARATE  
 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Ver  
 2014-2017  
 TESORERÍA

CP. ANALBERTO FLORES  
 CONTRALORÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Ver  
 2014-2017  
 CONTRALORÍA